



# COMUNE DI RACCONIGI

Provincia di Cuneo

Piazza Carlo Alberto n. 1 - 12035 RACCONIGI  
tel. 0172/821611 - fax. 0172/85875  
email. [comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it](mailto:comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it)

RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CINEMA S.O.M.S.  
REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE  
Codice CUP. F44b13000170001

## SOGGETTO TECNICO INCARICATO DEL PROGETTO

**TECSE** ENGINEERING  
STUDIO ASSOCIATO

Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA  
C.so MONTE CUCCO, 73/d - 10141 - TORINO  
tel. (+39) 011 3842231 - fax. (+39) 011389585  
[www.tecse-engineering.com](http://www.tecse-engineering.com) - [info@tecse-engineering.com](mailto:info@tecse-engineering.com)

Arch. Alessandro BETTA - Progetto edile



Ing. Fabrizio BETTA - Progetto strutturale



Ing. Franco BETTA - Progetto impianti



Dott. BETTA Ing. FRANCO  
3642 ORDINE INGEGNERI  
PROVINCIA DI TORINO

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

L'IMPRESA

IL DIRETTORE  
DEI LAVORI

N°	AGGIORNAMENTI	COMPILATORE	CONTROLLORE	DATA
0	Emissione	Arch. Alessandro BETTA	Arch. Alessandro BETTA	13/07/2015
1	Revisione per validazione	Arch. Alessandro BETTA	Arch. Alessandro BETTA	10/09/2015
2				
3				

## PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FILE: TS823_DEF_ESEC_E.pdf	COMPILATORE Arch. Alessandro BETTA	SCALA ***	ELABORATO
PROGETTO TS 823	CONTROLLORE Arch. Alessandro BETTA	DATA 10/09/2015	<b>E</b>

COMUNE DI RACCONIGI  
Provincia di Cuneo

RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CINEMA S.O.M.S.  
REALIZZAZIONE DI SALA POLIVANTE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - TS 823

FASI LAVORATIVE		1° Mese	2° Mese	3° Mese	4° Mese	5° Mese	6° Mese	7° Mese	8° Mese	9° Mese	10° Mese	11° Mese	Totali parziali
		CRONOLOGIA DELLE LAVORAZIONI											
1	APPRESTAMENTO CANTIERE	€ 2.687,82				€ 2.687,82			€ 2.687,82				€ 8.063,47
2	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - SMALTIMENTO	€ 5.776,19	€ 6.955,31										€ 12.731,50
3	SCAVI - RIPRISTINI - SMALTIMENTI	€ 519,68	€ 1.559,03						€ 1.039,35				€ 3.118,05
4	OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO E CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI		€ 24.620,55	€ 36.930,82			€ 49.241,10						€ 110.792,47
5	OPERE IN CARPENTERIA METALLICA		€ 12.889,05	€ 25.722,10	€ 26.328,10	€ 26.184,10			€ 13.189,05				€ 104.312,39
6	MURTURE E TRAMEZZI			€ 1.117,24	€ 1.834,49			€ 2.484,49	€ 2.384,50				€ 7.820,71
7	INTONACI		€ 706,93	€ 1.756,93		€ 1.906,93		€ 2.056,93	€ 401,73				€ 6.829,46
8	ISOLANTI, SOTTOFONDI E PAVIMENTI			€ 21.556,00		€ 22.797,00	€ 22.815,00	€ 23.056,00					€ 90.223,98
9	PORTE ANTINCENDIO E ACCESSORI								€ 11.766,32				€ 11.766,32
10	PORTE DA INTERNO E ACCESSORI							€ 2.058,83	€ 4.117,67				€ 6.176,50
11	SERRAMENTI ESTERNI E ACCESSORI							€ 7.911,77	€ 15.823,54				€ 23.735,31
12	DECORAZIONI E VERNICIATURE							€ 3.807,47	€ 6.320,13				€ 10.127,60
13	IMPIANTI TERMOMECCANICI				€ 27.017,69	€ 54.035,38	€ 13.508,84						€ 94.561,91
14	IMPIANTI IDRAULICI		€ 78.053,36										€ 78.053,36
15	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	€ 6.118,69	€ 12.237,37				€ 23.974,75	€ 24.232,75	€ 25.216,75				€ 91.780,31
16	ASSISTENZE E NOLEGGI		€ 298,76	€ 758,76	€ 788,76	€ 798,76		€ 349,38	€ 848,76				€ 3.843,20
17	SMOBILIZZO CANTIERE E PULIZIA AREE								€ 8.063,46				€ 8.063,46
<b>PROGRAMMA OPERAZIONI DI COLLAUDO E PRE-COLLAUDO</b>													
A	PROVE DI COLLAUDO												
													Totale generale
TOTALE MENSILE		€ 15.102,37	€ 137.320,36	€ 87.841,86	€ 55.969,04	€ 108.409,99	€ 109.539,69	€ 65.957,62	€ 91.859,07	€ -	€ -		€ 672.000,00
TOTALE PROGRESSIVO		€ 15.102,37	€ 152.422,74	€ 240.264,59	€ 296.233,63	€ 404.643,61	€ 514.183,30	€ 580.140,92	€ 671.999,99	€ 671.999,99	€ 671.999,99	FINE LAVORI	€ 672.000,00